

| | |
|--|--|
| <div>C23#</div> <div>1、现状门改窗的具体做法?</div> <div>2、西立面现状无窗</div> <div>C24#</div> <div>1、现状为平屋顶,屋面板外挑部分如何处理?改造后屋面檐口 GRC 安装在女儿墙上,是否新建女儿墙?</div> <div>C25#</div> <div>1、门招上增加铝板,铝板厚度?</div> <div>C27#</div> <div>1、中国银行处仿古门楼是否重新彩绘?具体做法?</div> | <div>C23#</div> <div>回复 1: 涉及到现状门改窗或窗改门的,一律原样恢复原状。</div> <div>回复 2: 以现场实际为准。</div> <div>C24#</div> <div>回复 1: 屋面板外挑部分拆除。新建女儿墙安装 GRC。</div> <div>C25#</div> <div>回复 1: 3mm 铝单板。</div> <div>C27#</div> <div>回复 1: 不重新彩绘。</div> <div>回复人: 闫宇</div> <div><div>技术文件审核人: 闫宇 (22)</div><div>中国城市建设研究院(盖章)有限公司</div><div>证书编号证书分类资质等级</div><div>A1110007952019年7月1日甲 级</div><div>A211000792工程设计乙 级</div><div>[建]城规编(141019)城乡规划甲 级</div></div> |
|--|--|